

REVİZE EDİLMİŞ 2015 KUYUMCUKENT YATIRIM BÜTÇESİ

10.11.2015 DURUMUNU YANSITMAKTADIR.

NO	KONU	TAHMİNİ BÜTÇE	YAPILAN HARCAMA	SONUÇ
1	33 ADET PROSES FAN İMALATI (ÇEVRE BAKANLIĞI BACA GAZLARININ ÖLÇÜMÜ İÇİN)	279.955,00	279.955,00	BİTTİ
2	SİTEDEKİ TÜM WC'LERİN BATARYA VE PİSUARLARININ FOTOSELLİYE DÖNÜŞÜMÜ	87.938,00	87.938,00	BİTTİ
3	ATÖLYE MAL KABUL ALANININ GENİŞLETİLMESİ	42.480,00	42.480,00	BİTTİ
4	KAPALIÇARŞI RİNG SERVİS ALANINA YARI KAPALI BEKLEME ALANI YAPILMASI	11.800,00	11.800,00	BİTTİ
5	İŞLETMEYE AİT 14 ADET TRAFONUN İZOLASYON VE 27 ADET ORTA GERİLİM HÜCRE FONKSİYON TESTLERİNİN/ BAKIMLARININ YAPILMASI	8.260,00	8.260,00	BİTTİ
6	İŞLETMEDEKİ TÜM HAVALANDIRMA FİLTRELERİNİN YENİLENMESİ	40.317,00	40.317,00	BİTTİ
7	SİTE OTOPARKI YOL ÇİZGİ VE HIZ KESİCİ TADİLATLARININ YAPILMASI	10.000,00	2.973,60	İŞ DEVAM EDİYOR
8	İŞLETMEDEKİ GENEL KOKU ŞİKAYETLERİNİN GİDERİLMESİ	29.500,00	29.500,00	BİTTİ
9	ATÖLYE BÜFELERDEKİ HAVALANDIRMA SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ	16.520,00	16.520,00	BİTTİ
10	SİTE MUTFAĞININ YARATTIĞI YEMEK KOKU ŞİKAYETİNİN ÖNLENMESİ	2.843,00	2.843,00	BİTTİ
11	İŞLETMEDE DEFORME OLMUŞ DİLATASYON PROFİLLERİNİN YENİLENMESİ	110.000,00	52.173,00	İŞ DEVAM EDİYOR
12	SİTE ORTAK TV SİSTEMİ YETERSİZLİĞİNİN GİDERİLMESİ	35.206,00	35.206,00	BİTTİ
13	SİTE BAHÇE SULAMA KUYU POMPASI TADİLATININ YAPILMASI	14.276,00	14.276,00	BİTTİ
14	KİAŞ ANA GİRİŞİNİN KONTROLLÜ HALE GETİRİLMESİ	3.433,00	3.433,00	BİTTİ
15	KUYUMCUKENT ÇIKIŞI OTOPARK BARIYERLERİNİN İLERİYE ALINMASI SONUCU RAHATLAMA SAĞLANMASI	55.767,00	55.767,00	BİTTİ
16	ATIKSU ARITMA TESİSİ HAVALANDIRMA VE GAZ ARITMA SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ	109.131,00	109.131,00	BİTTİ
17	ÇEVRE YASASI GEREĞİ EVSEL VE TEHLİKESİZ ATIK ALANININ (ÇÖP YERİ) DÜZENLENMESİ	125.000,00	91.863,00	İŞ DEVAM EDİYOR
18	ARITMA TESİSİ GAZ ARITMA ÜNİTESİ ÜZERİNE SUNDURMA YAPIMI	18.880,00	18.880,00	BİTTİ
19	ARITMA TESİSİ PH PROB SAYISININ ARTTIRILMASI	3.096,93	3.096,93	BİTTİ
20	ARITMA TESİSİ METAL AKSAMLARININ YENİLENMESİ	36.604,00	36.604,00	BİTTİ
21	KUYUMCUKENT ÇIKIŞINDAKİ GERİ KAZANIM TESİSİNİN DIŞ CEPHE BOYA VE DÜZENLEMESİ	1.000,00	1.000,00	BİTTİ
22	AVM DIŞ CEPHE EVLİLİK VE ALTIN ALIŞVERİŞ MERKEZİ YAZISI YAPTIRILMASI	65.490,00	65.490,00	BİTTİ
23	AVM -2 OTOPARK HAVALANDIRMA KANAL EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ	7.006,00	7.006,00	BİTTİ
24	AVM ARAÇ YIKAMA YERİNİN HAVALANDIRMASININ YAPILMASI	7.766,00	7.766,00	BİTTİ
25	GÜVENLİK DEVRİYE TUR KALEMLERİNİN YENİLENMESİ	7.483,00	7.483,00	BİTTİ
26	SİTE MAHAL EGZOST KANALLARININ TEMİZLENMESİ	21.712,00	21.712,00	BİTTİ
27	YENİ İŞ GÜVENLİĞİ YASASI GEREĞİ YAPTIRILAN RİSK ANALİZİ SONUCU İŞLETMEDE ACİLEN YAPILMASI GEREKEN HUSUSLARIN TAMAMLANMASI	184.789,58	171.414,61	İŞ DEVAM EDİYOR
28	TIKANMIŞ OLAN ALÇI-ASİT-SİYANÜR HATLARI İLE YAĞMUR SUYU HATLARININ KAMERA İLE KONTROL EDİLEREK ONARIMININ YAPILMASI	29.836,00	29.836,00	BİTTİ
29	DEĞERLİ METAL GERİ KAZANIM TESİSİ TADİLATI	101.087,00	101.087,00	BİTTİ
30	ARITMA TESİSİNDE KULLANILAN KUM VE AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ	82.600,40	82.600,40	BİTTİ
31	TABANLI OLARAK KULLANILMASI (ERP, CRM, TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ, İNSAN KAYNAKLARI VS.) VE KUYUMCUKENT WEB SİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	48.350,58	48.350,58	BİTTİ
32	SİTEDEKİ ELYAF CTP KANALLARINDAKİ ASİT DAMLAMALARININ ÖNLENMESİ	20.000,00	14.042,00	İŞ DEVAM EDİYOR
33	KİAŞ SUNUCULARININ SANALLAŞTIRILMASI	163.740,09	163.740,09	BİTTİ
34	SİTE ELEKTRİK GÜÇ DENGESİ ÖLÇÜM SİSTEMİNİN (SCADA) YENİLENMESİ	95.166,75	95.166,75	BİTTİ
35	TESİS TRAFOLARININ SEKONDER RÖLE AYARLARININ YAPILMASI	14.160,00	14.160,00	BİTTİ
36	DEFORMASYONA UĞRAYAN ATÖLYE TERAS HAVA KANALLARININ TADİLATI	15.859,20	15.859,20	BİTTİ
37	TRAFİKO ODALARINA SOĞUTMA SİSTEMLERİ TESİS EDİLMESİ	19.947,00	19.947,00	BİTTİ
38	İŞLETMEDE GEÇMİŞTE YAPILAN TADİLATLARIN PROJELENDİRİLMESİ	600.000,00	667.834,86	İŞ DEVAM EDİYOR
39	İT ODASI, ARŞİV VE JENERATÖR YAKIT TANKLARI İLE ELEKTRİK SİSTEM ODALARI İÇİN GAZLI TİP YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ ALINMASI	55.000,00	76.444,04	BİTTİ
40	ARITMA TESİSİ MEVCUT POMPA ARIZALARININ GİDERİLMESİ, EKSİKLERİN TEMİNİ VE TÜM POMPALARIN YEDEKLENMESİ	180.000,00	180.000,00	BİTTİ
41	ATÖLYE KAROT DELİKLERİNİN KAPATILMASI	15.000,00	1.641,39	İŞ DEVAM EDİYOR
42	AVM -1 BODRUM KATINA WC YAPIMI VE AVM VE ATÖLYEDEKİ TÜM WC' LERE ABDEST ALMA YERİ EKLENMESİ	150.000,00	178.098,00	BİTTİ
43	GEREKİSİZ İSINMAYA NEDEN OLAN AVM TAVAN CAM FİLMLENERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ	147.666,20	147.666,20	BİTTİ
44	SİTEDEKİ LAVABO KOKULARINI ÖNLEMEK İÇİN OTOMATİK HAVA ALMA ŞAPKALARININ TEMİN VE MONTAJININ YAPILMASI	25.000,00	13.882,00	İŞ DEVAM EDİYOR
45	JENERATÖRLERİN RADYATÖR TEMİZLİKLERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN SABİT PANJURLARIN AÇILABİLİR HALE GETİRİLMESİ	23.010,00	23.010,00	BİTTİ
46	YENİ YANGIN YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK SİTEDEKİ SİSTEM EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI	1.500.000,00	220.263,50	İŞ DEVAM EDİYOR
47	SİTEYE YAPILACAK TEKNOLOJİK YATIRIMLARIN DANIŞMANLIK VE PROJE HİZMETLERİ	280.000,00	139.427,56	İŞ DEVAM EDİYOR
48	ÇEVRE YASASI GEREĞİ BACA EMİSYON ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI	307.769,74	307.769,74	BİTTİ

49	ARITMA TESİSİ ÇAMUR VE ALÇI FİLTRE PRESLERİNİN YEDEKLENMESİ	150.000,00	150.000,00	BITTİ
50	ARITMA TESİSİ ATIKSU GALERİSİ VE MEVCUT DEPOLAMA ALANLARININ TADİLATI	100.000,00	100.000,00	BITTİ
51	ARITMA TESİSİNDEKİ ALÇI, ASİT VE SİYANÜR TANKLARININ DOLUM KAPASİTELERİNİN İLAVE YENİ TANKLAR KOYARAK ARTIRILMASI	350.000,00	507.775,91	İŞ DEVAM EDİYOR
52	SİTE TERASINDA AKINTILARA SEBEP OLAN DİLATASYON PROFİLLERİNİN YENİLENMESİ VE PARAPET İZOLASYON TAMİRLERİ	150.000,00	103.815,93	İŞ DEVAM EDİYOR
53	ASANSÖRLERDE EKSİK OLAN GÜVENLİK (E-LINK) SİSTEMİ REVİZYONU	120.000,00	51.120,59	İŞ DEVAM EDİYOR
54	SİTEYE İLAVE ÇÖP KONTEYNERLARI ALIMI	12.287,00	12.287,00	BITTİ
55	SOĞUTMA DAİRELERİNDEKİ CHILLERLERİN BAKIMI İÇİN ÇELİK KONSTRÜKSİYONLARIN YAPILMASI	7.670,00	7.670,00	BITTİ
56	ARITMA TESİSİNDE KULLANILAN PROSES TANKLARININ KAPASİTE ARTIŞI VE REVİZE EDİLMESİ	100.000,00	100.000,00	BITTİ
57	ARITMA TESİSİ ÇAMUR TANKININ YENİLENMESİ VE YEDEKLENMESİ	60.000,00	60.000,00	BITTİ
58	FAST FOOD KATI MASA SANDALYE İHTİYACININ KARŞILANMASI	20.000,00	20.000,00	BITTİ
59	ŞİRKET BİLGİSAYARLARININ YENİLENMESİ	58.435,00	58.435,00	BITTİ
60	AVM'YE 4 ADET DEKORATİF MERDİVEN YAPILMASI	130.000,00	8.850,00	İŞ DEVAM EDİYOR
61	ELEKTRİK, ISITMA VE SOĞUTMA BİNA OTOMASYON SİSTEMİ EKSİKLERİNİN TAMAMLANMASI	280.000,00	160.228,21	İŞ DEVAM EDİYOR
62	DEMODE OLMUŞ SİTE ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMİNİN ELDEN GEÇİRİLMESİ VE OTOMASYON ODASININ YENİ YERİNE TAŞINMASI	1.150.000,00	1.100.541,97	İŞ DEVAM EDİYOR
63	ATÖLYE BLOĞUNA İLAVE MAL KABUL ASANSÖRÜ YAPILMASI	550.000,00	18.997,00	İŞ DEVAM EDİYOR
64	KUYUMCUKENTİN TANITIMI İÇİN REKLAM/TANITIM FAALİYETLERİ	400.000,00	634.841,21	BITTİ
65	AVM ANA GİRİŞİN MODERN HALE GETİRİLMESİ (PEYZAJ VE FİZİKİ KOŞULLAR)	294.161,53	369.290,53	BITTİ
66	SİTE OTOPARK GÜVENLİK GİRİŞLERİNİN MODERNİZASYONU	50.740,00	50.740,00	BITTİ
67	SİTEDEN İHTİYAÇ DUYULAN YERLERİN BOYANMASI	50.000,00	41.848,30	İŞ DEVAM EDİYOR
68	PLAZA GİRİŞLERİNİN MODERNİZASYONU	145.000,00	137.513,58	BITTİ
69	AVM YENİ MAL KABUL ALANI VE ASANSÖRÜ OLUŞTURULMASI	370.000,00		BAŞLANMADI
70	AVM -2 OTOPARK ÇIKIŞINA BARIYER ÇIKIŞ SİSTEMİ TESİS EDİLMESİ	125.000,00	80.553,11	İŞ DEVAM EDİYOR
71	ISITMA VE SOĞUTMA HATLARINDAKİ DN200 VE ÜZERİ ÇAPTAKİ KELEBEK VANALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ	80.000,00	2.065,00	İŞ DEVAM EDİYOR
72	CTP ATIŞLARINA JET-CAP UYGULANMASI	60.000,00	31.317,20	İŞ DEVAM EDİYOR
73	İŞLETMEDEKİ KİLİT TAŞI OLAN YOLLARDA MEYDANA GELEN ÇÖKMELERİN ACİL OLANLARININ ONARILMASI	15.000,00	19.068,80	İŞ DEVAM EDİYOR
	TOPLAM	10.038.740,00	7.592.673,79	

Toplanması Gereken Yatırım Bütçesi Meblağı	10.038.740 TL
Harcanan Tutar	7.592.674 TL
Harcanacak Olan Tutar	2.446.066 TL